

TESVI PLANEACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

Empresa.- **TESVI PLANEACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V**

Contrato No.- **CJPJEP-092/2019**

Nom. de la Obra.- **AMPLIACION DEL SEMEFO DE PUEBLA CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO
PARA EL ALOJAMIENTO DE UNA CÁMARA FRIGORÍFICA.**

Estimacion	1 de 1	(uno-finiquito)
Plazo de ejecucion.- del	16-oct-19	al 13-nov-19
Periodo de estimacion.- del	16-oct-19	al 13-nov-19
Fecha de elaboracion.-	13-nov-19	

ESTADO DE CUENTA.

importe del contrato con iva.- **\$ 1,053,706.65**

	ANTICIPO	ESTIMACION	ACUMULADO
Esta estimacion.-		\$ 908,367.80	\$ 908,367.80
Amortizacion del anticipo.-	0.00%	0.00	-
Sub total.-		908,367.80	908,367.80
iva 16%		145,338.85	145,338.85
total.-		\$ 1,053,706.65	\$ 1,053,706.65
Importe por cobrar con iva.-	\$	-	
Avance fisico.-	100.00%		
Avance financiero.-	100.00%		


Reviso.

Ing. Sergio Juárez-Ramírez.
Jefe del departamento de recursos materiales
del Poder Judicial del Estado de Puebla.

autorizo

Ing. Sergio Juárez-Ramírez.
Jefe del departamento de recursos materiales
del Poder Judicial del Estado de Puebla.

C. Teresa Espinosa Ramirez
Representante Legal.



TESVI PLANEACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

Empresa.- TESVI PLANEACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

Contrato no.- CJPJEP-092/2019

Nom. de la Obra.- AMPLIACION DEL SEMEFO DE PUEBLA CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO
PARA EL ALOJAMIENTO DE UNA CÁMARA FRIGORÍFICA.

Estimacion	1 de 1	(uno-finiquito)	
Plazo de ejecucion.- del	16-oct-19	al	13-nov-19
Periodo de estimacion.- del	16-oct-19	al	13-nov-19
Fecha de elaboracion.-	13-nov-19		

RESUMEN DE LA ESTIMACION.

Esta estimacion	\$ 908,367.80
Amortizacion del anticipo.- 0.00%	-
Subtotal.-	908,367.80
iva 16%	145,338.85
total.-	\$ 1,053,706.65

Reviso.

Ing. Sergio Juarez Ramirez.
Jefe del departamento de recursos materiales
del Poder Judicial del Estado de Puebla.

autorizo.

Ing. Sergio Juarez Ramirez.
Jefe del departamento de recursos materiales
del Poder Judicial del Estado de Puebla.

C. Teresa Espinosa Ramirez
Representante Legal.

[illegible]

PINT-EP0X	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EPOXICA TRAFICO PESADO SOBRE PISO DE CONCRETO EN ZONA DE UBICACION DE REFRIGERACION INC.	M2	50.00	228.00	11,400.00	1.25%	50.00	11,400.00	1.25%	50.00	11,400.00	1.25%	0.00	0.00	0.00%
	8.1.- HIDRAULICO INSTALACIONES ESPECIALES					0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TUS040	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE PVC SANITARIO 6", INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, PEGAMENTO, PASOS POR CIMENTACION O ELABORACION DE REGISTRO ESPECIAL PARA DESCARGA DE DESCHOS PELIGROSOS DE 2.00 x 2.00 x 2.60 MTS DE ALTO FABRICADO A BASE DE	ML	15.00	360.00	5,400.00	0.59%	15.00	5,400.00	0.59%	15.00	5,400.00	0.59%	0.00	0.00	0.00%
REGI003	9.1.- ELECTRICO	PZA	1.00	62,000.00	62,000.00	6.83%	1.00	62,000.00	6.83%	1.00	62,000.00	6.83%	0.00	0.00	0.00%
	SUMINISTRO Y COLOCACION SALIDA PARA APAGADOR, INCLUYE CAJA GALV TUBO UNIVERSAL, TUBO PARED DELGADA 21 MM, 3 HILOS DE CABLE THW	PZA	2.00	1,877.02	3,754.04	0.41%	2.00	3,754.04	0.41%	2.00	3,754.04	0.41%	0.00	0.00	0.00%
ELEC048	SUMINISTRO Y COLOCACION SALIDA PARA ALUMBRADO, INCLUYE CAJA GALV TUBO UNIVERSAL, TUBO PARED DELGADA 21 MM, 3 HILOS DE CABLE THW	PZA	2.00	1,209.77	2,419.54	0.27%	2.00	2,419.54	0.27%	2.00	2,419.54	0.27%	0.00	0.00	0.00%
ELEC049	SUMINISTRO Y COLOCACION SALIDA PARA ALUMBRADO, INCLUYE CAJA GALV TUBO UNIVERSAL, TUBO PARED DELGADA 21 MM, 3 HILOS DE CABLE THW	PZA	6.00	2,065.29	12,391.74	1.36%	6.00	12,391.74	1.36%	6.00	12,391.74	1.36%	0.00	0.00	0.00%
ELEC054	SUMINISTRO Y COLOCACION SALIDA PARA ALUMBRADO, INCLUYE CAJA GALV TUBO UNIVERSAL, TUBO PARED DELGADA 21 MM, 3 HILOS DE CABLE THW	ML	8.00	2,503.13	20,025.04	2.20%	8.00	20,025.04	2.20%	8.00	20,025.04	2.20%	0.00	0.00	0.00%
ELEC055	SUMINISTRO Y COLOCACION SALIDA PARA ALUMBRADO, INCLUYE CAJA GALV TUBO UNIVERSAL, TUBO PARED DELGADA 21 MM, 3 HILOS DE CABLE THW	PZA	11.00	560.32	6,163.52	0.68%	11.00	6,163.52	0.68%	11.00	6,163.52	0.68%	0.00	0.00	0.00%
ELEC056	SUMINISTRO Y COLOCACION SALIDA PARA ALUMBRADO, INCLUYE CAJA GALV TUBO UNIVERSAL, TUBO PARED DELGADA 21 MM, 3 HILOS DE CABLE THW	PZA	1.00	274.32	274.32	0.03%	1.00	274.32	0.03%	1.00	274.32	0.03%	0.00	0.00	0.00%
ELEC057	SUMINISTRO Y COLOCACION SALIDA PARA ALUMBRADO, INCLUYE CAJA GALV TUBO UNIVERSAL, TUBO PARED DELGADA 21 MM, 3 HILOS DE CABLE THW	PZA	1.00	849.92	849.92	0.09%	1.00	849.92	0.09%	1.00	849.92	0.09%	0.00	0.00	0.00%
ELEC058	SUMINISTRO Y COLOCACION SALIDA PARA ALUMBRADO, INCLUYE CAJA GALV TUBO UNIVERSAL, TUBO PARED DELGADA 21 MM, 3 HILOS DE CABLE THW	PZA	2.00	11,167.46	22,334.92	2.48%	2.00	22,334.92	2.48%	2.00	22,334.92	2.48%	0.00	0.00	0.00%
ELEC059	SUMINISTRO Y COLOCACION SALIDA PARA ALUMBRADO, INCLUYE CAJA GALV TUBO UNIVERSAL, TUBO PARED DELGADA 21 MM, 3 HILOS DE CABLE THW	PZA	6.00	1,172.39	7,034.34	0.77%	6.00	7,034.34	0.77%	6.00	7,034.34	0.77%	0.00	0.00	0.00%
ELEC060	SUMINISTRO Y COLOCACION SALIDA PARA ALUMBRADO, INCLUYE CAJA GALV TUBO UNIVERSAL, TUBO PARED DELGADA 21 MM, 3 HILOS DE CABLE THW	PZA	1.00	1,329.67	1,329.67	0.15%	1.00	1,329.67	0.15%	1.00	1,329.67	0.15%	0.00	0.00	0.00%
ELEC061	SUMINISTRO Y COLOCACION SALIDA PARA ALUMBRADO, INCLUYE CAJA GALV TUBO UNIVERSAL, TUBO PARED DELGADA 21 MM, 3 HILOS DE CABLE THW	PZA	1.00	16,336.15	16,336.15	1.80%	1.00	16,336.15	1.80%	1.00	16,336.15	1.80%	0.00	0.00	0.00%
ELEC062	SUMINISTRO Y COLOCACION SALIDA PARA ALUMBRADO, INCLUYE CAJA GALV TUBO UNIVERSAL, TUBO PARED DELGADA 21 MM, 3 HILOS DE CABLE THW	PZA	2.00	12,480.00	24,960.00	2.75%	2.00	24,960.00	2.75%	2.00	24,960.00	2.75%	0.00	0.00	0.00%
ELEC066	COLOCACION DE BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS NEGRAS YA EXISTENTES EN CARCAMO CON CONEXION ELECTRICA, E HIDRAULICA					0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%
10.1.- ACARREOS															
ACA089	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO PRIMER KILOMETRO, CARGA MANUAL	M3	78.12	163.32	12,758.56	1.40%	78.12	12,758.56	1.40%	78.12	12,758.56	1.40%	0.00	0.00	0.00%
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	781.20	6.13	4,788.76	0.53%	781.20	4,788.76	0.53%	781.20	4,788.76	0.53%	0.00	0.00	0.00%
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC	M2	219.96	8.26	1,816.87	0.20%	219.96	1,816.87	0.20%	219.96	1,816.87	0.20%	0.00	0.00	0.00%
SUMA:				908,367.80	100.00%		Sub Total:	908,367.80	100.00%	Sub Total:	908,367.80	100.00%	Sub Total:		
IVA:				145,338.84			IVA:	145,338.84		IVA:	145,338.84		IVA:		
SUMA				1,053,706.65			Total a Cobrar	1,053,706.64		Total Cobrado	1,053,706.64		Total por Cobrar		

Reviso

Ing. Sergio Juárez Ramirez
Jefe del departamento de recursos materiales
del Poder Judicial del Estado de Puebla.

autorizo

Ing. Sergio Juárez Ramirez
Jefe del departamento de recursos materiales
del Poder Judicial del Estado de Puebla.

C. Teresa Espinosa Ramirez
Representante Legal.

Total por Cobrar

0.00

0.00

CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA

Empresa.- TESVIPLANEACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
 Contrato No.- CJPJP-092/2019
 Nom. de la Obra.- AMPLIACION DEL SEMEFO DE PUEBLA CON LA CONSTRUCCION DE UN ESPACIO PARA EL ALOJAMIENTO DE UNA CÁMARA FRIGORÍFICA.
 Estimación.- 1 de 1 (uno-finito)
 Plazo de ejecución.- del 16-oct-19 al 13-nov-19
 Periodo de estimación.- del 16-oct-19 al 13-nov-19
 Fecha de elaboración.- 13-nov-19

TESVI PLANEACIÓN Y
 CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

No.	Conceptos de Obra	Importe	Pond. %	1° MES							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	PRELIMINARES	\$46,735.40	4.44%			\$ 46,735.40					
2	CIMENTACION	\$234,057.56	22.21%			\$ 234,057.56					
3	ALBAÑILERIA	\$153,028.85	14.52%			\$ 76,514.43	\$ 76,514.42				
4	ESTRUCTURA	\$275,293.81	26.13%			\$ 275,293.81					
5	HERRERIA	\$10,092.00	0.96%					\$ 10,092.00			
6	IMPERMEABILIZACION	\$36,022.85	3.42%					\$ 36,022.85			
7	ACABADOS	\$61,096.81	5.80%					\$ 30,548.41	\$ 30,548.40		
8	HIDRAULICO INSTALACIONES ESPECIALES	\$76,184.00	7.42%					\$ 39,092.00	\$ 39,092.00		
9	ELECTRICO	\$135,732.91	12.98%					\$ 68,366.46	\$ 68,366.45		
10	ACARREOS	\$22,462.46	2.13%						\$ 22,462.46		
Monto Total de la obra		\$ 1,053,706.65	100%								
Monto Programado Semanal				\$0.00	\$0.00	\$357,307.39	\$351,808.23	\$184,121.72	\$100,469.31	\$0.00	\$0.00
Monto Programado Mensual				Monto 1° MES							
				\$708,115.62							
				Monto 2° MES							
				\$344,591.03							

Revisó.

autorizo

Ing. Sergio Juares Ramirez,
 Jefe del departamento de recursos materiales
 del Poder Judicial del Estado de Puebla.

Ing. Sergio Juares Ramirez,
 Jefe del departamento de recursos materiales
 del Poder Judicial del Estado de Puebla.

C. Teresa Espinosa Ramirez
 Representante legal.