

TESVI PLANEACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

Empresa.- **TESVI PLANEACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V**

Contrato No.- **CJPJEP-092/2019**

Nom. de la Obra.- **AMPLIACION DEL SEMEFO DE PUEBLA CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO
PARA EL ALOJAMIENTO DE UNA CÁMARA FRIGORÍFICA.**

Estimacion	1 de 1	(uno-finiquito)
Plazo de ejecucion.- del	16-oct-19	al 13-nov-19
Periodo de estimacion.- del	16-oct-19	al 13-nov-19
Fecha de elaboracion.-	13-nov-19	

ESTADO DE CUENTA.

importe del contrato con iva.- **\$ 1,053,706.65**

	ANTICIPO	ESTIMACION	ACUMULADO
Esta estimacion.-		\$ 908,367.80	\$ 908,367.80
Amortizacion del anticipo.-	0.00%	0.00	-
Sub total.-		908,367.80	908,367.80
iva 16%		145,338.85	145,338.85
total.-		\$ 1,053,706.65	\$ 1,053,706.65
Importe por cobrar con iva.-	\$	-	
Avance fisico.-		100.00%	
Avance financiero.-		100.00%	


Reviso.

Ing. Sergio Juarez Ramirez.
Jefe del departamento de recursos materiales
del Poder Judicial del Estado de Puebla.

autorizo

Ing. Sergio Juarez Ramirez.
Jefe del departamento de recursos materiales
del Poder Judicial del Estado de Puebla.

C. Teresa Espinosa Ramirez
Representante Legal.



TESVI PLANEACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

Empresa.- TESVI PLANEACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

Contrato no.- CJPJEP-092/2019

Nom. de la Obra.- AMPLIACION DEL SEMEFO DE PUEBLA CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO
PARA EL ALOJAMIENTO DE UNA CÁMARA FRIGORÍFICA.

Estimacion	1 de 1	(uno-finiquito)
Plazo de ejecucion.- del	16-oct-19	al 13-nov-19
Periodo de estimacion.- del	16-oct-19	al 13-nov-19
Fecha de elaboracion.-	13-nov-19	

RESUMEN DE LA ESTIMACION.

Esta estimacion	\$ 908,367.80
Amortizacion del anticipo.- 0.00%	-
Subtotal.-	908,367.80
iva 16%	145,338.85
total.-	\$ 1,053,706.65

Reviso.

Ing. Sergio Juarez Ramirez.
Jefe del departamento de recursos materiales
del Poder Judicial del Estado de Puebla.

autorizo.

Ing. Sergio Juarez Ramirez.
Jefe del departamento de recursos materiales
del Poder Judicial del Estado de Puebla.

C. Teresa Espinosa Ramirez
Representante Legal.

PINT-EPOX	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EPOXICA TRAFICO PESADO SOBRE PISO DE CONCRETO EN ZONA DE UBICACION DE REFRIGERACION INC.	M2	50.00	228.00	11,400.00	1.25%	50.00	11,400.00	1.25%	50.00	11,400.00	1.25%	0.00	0.00	0.00%
	8.1)- HIDRAULICO INSTALACIONES ESPECIALES					0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
TUSA010	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE PVC SANITARIO 6" INCLUYE ACARREOS, MATERIAL, PEGAMENTO, PASOS POR CIMENTACION O ELABORACION DE REGISTRO ESPECIAL PARA DESCARGA DE DESECHOS PELIGROSOS DE 2.00 x 2.00 X 2.80 MTS DE ALTO FABRICADO A BASE DE	ML	15.00	360.00	5,400.00	0.59%	15.00	5,400.00	0.59%	15.00	5,400.00	0.59%	0.00	0.00	0.00%
REG10M3	9.1)- ELECTRICO	PZA	1.00	62,000.00	62,000.00	6.83%	1.00	62,000.00	6.83%	1.00	62,000.00	6.83%	0.00	0.00	0.00%
	SUMINISTRO Y COLOCACION SALIDA PARA APAGADOR, INCLUYE CAJA GALV TIPO UNIVERSAL, TUBO PARED DELGADA 21 MM, 3 HILOS DE CABLE THW	PZA	2.00	1,877.02	3,754.04	0.41%	2.00	3,754.04	0.41%	2.00	3,754.04	0.41%	0.00	0.00	0.00%
ELEC046	SUMINISTRO Y COLOCACION SALIDA PARA ALUMBRADO, INCLUYE CAJA GALV TIPO UNIVERSAL, TUBO PARED DELGADA 21 MM, 3 HILOS DE CABLE THW	PZA	2.00	1,209.77	2,419.54	0.27%	2.00	2,419.54	0.27%	2.00	2,419.54	0.27%	0.00	0.00	0.00%
ELEC049	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO DE LEDS INCLUYE CONEXIONES, PRUEBAS, ACARREOS DE MATERIAL, MANO DE OBRA,	PZA	6.00	2,065.29	12,391.74	1.36%	6.00	12,391.74	1.36%	6.00	12,391.74	1.36%	0.00	0.00	0.00%
ELEC054	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELECTRICO 6 HILOS (3 FASES Y 1 NEUTRO CAL 10 * TIERRA FISICA CAL 2 * TIERRA AISLADA CAL 6) DE	ML	8.00	2,503.13	20,025.04	2.20%	8.00	20,025.04	2.20%	8.00	20,025.04	2.20%	0.00	0.00	0.00%
ELEC055	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 20 AMPERES, 2 POLO, 220 VOLTS, INCLUYE MANO DE OBRA CON PERSONAL	PZA	11.00	560.32	6,163.52	0.68%	11.00	6,163.52	0.68%	11.00	6,163.52	0.68%	0.00	0.00	0.00%
ELEC056	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 20 AMPERES, 1 POLO, 127 VOLTS, INCLUYE MANO DE OBRA CON PERSONAL	PZA	1.00	274.32	274.32	0.03%	1.00	274.32	0.03%	1.00	274.32	0.03%	0.00	0.00	0.00%
ELEC057	SUMINISTRO Y COLOCACION SALIDA PARA APAGADOR, INCLUYE CAJA GALV TIPO UNIVERSAL, TUBO PARED DELGADA 21 MM, 3 HILOS DE CABLE THW	PZA	1.00	849.92	849.92	0.09%	1.00	849.92	0.09%	1.00	849.92	0.09%	0.00	0.00	0.00%
ELEC058	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO HDL DE 3 POLOS POR 150 AMPERES 25 KA INTERRUPTIVOS, INCLUYE MANO DE	PZA	2.00	11,167.46	22,334.92	2.46%	2.00	22,334.92	2.46%	2.00	22,334.92	2.46%	0.00	0.00	0.00%
ELEC059	SUMINISTRO Y COLOCACION SALIDA PARA ALUMBRADO, INCLUYE CAJA GALV TIPO UNIVERSAL, TUBO PARED DELGADA 21 MM, 3 HILOS DE CABLE THW	PZA	6.00	1,172.39	7,034.34	0.77%	6.00	7,034.34	0.77%	6.00	7,034.34	0.77%	0.00	0.00	0.00%
ELEC060	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA RECEPTACULO BIFASICO EMPOTRADO EN MURO O EMBEBIDO EN CONCRETO INCLUYE TUBO PVC	PZA	1.00	1,329.67	1,329.67	0.15%	1.00	1,329.67	0.15%	1.00	1,329.67	0.15%	0.00	0.00	0.00%
ELEC061	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL (TAB	PZA	1.00	16,336.15	16,336.15	1.80%	1.00	16,336.15	1.80%	1.00	16,336.15	1.80%	0.00	0.00	0.00%
ELEC062	Y) 3 FASES, 4 HILOS, INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X160 AMP. 42 POLOS,	PZA	2.00	12,480.00	24,960.00	2.75%	2.00	24,960.00	2.75%	2.00	24,960.00	2.75%	0.00	0.00	0.00%
ELEC056	COLOCACION DE BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS NEGRAS YA EXISTENTES EN CARCAMO CON CONEXION ELECTRICA, E HIDRAULICA	PZA				0.00%			0.00%			0.00%	0.00	0.00	0.00%
	10.1)-ACARREOS														
ACA089	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO, PRIMER KILOMETRO, CARGA MANUAL	M3	78.12	163.32	12,758.56	1.40%	78.12	12,758.56	1.40%	78.12	12,758.56	1.40%	0.00	0.00	0.00%
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	781.20	6.13	4,788.76	0.53%	781.20	4,788.76	0.53%	781.20	4,788.76	0.53%	0.00	0.00	0.00%
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS ETC.	M2	219.96	8.26	1,816.87	0.20%	219.96	1,816.87	0.20%	219.96	1,816.87	0.20%	0.00	0.00	0.00%
				SUMA:	908,367.80	100.00%		Sub Total:	908,367.80	100.00%		Sub Total:	908,367.80	100.00%	0.00
				I.V.A:	145,338.85			I.V.A:	145,338.84			I.V.A:	145,338.84		0.00
				SUMA	1,053,706.65			Total a Cobrar	1,053,706.64			Total Cobrado	1,053,706/64		0.00
													Total por Cobrar		0.00

Reviso

autorizo

Ing. Sergio Iuarez Ramirez
Jefe del departamento de recursos materiales
del Poder Judicial del Estado de Puebla.

Ing. Sergio Iuarez Ramirez
Jefe del departamento de recursos materiales
del Poder Judicial del Estado de Puebla.

C. Teresa Espinosa Ramirez
Representante Legal.

Total por Cobrar
0.00

CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA

Empresa - TESVI PLANEACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

Contrato No.- CIIJEP-092/2019


Nom. de la Obra.- AMPLIACION DEL SEMEFO DE PUEBLA CON LA CONSTRUCCION DE UN ESPACIO PARA EL ALOJAMIENTO DE UNA CÁMARA FRIGORÍFICA.

Estimacion.- 1 de 1 (uno-finiquito)

Plazo de ejecucion.- del 16-oct-19 al 13-nov-19

Periodo de estimacion.- del 16-oct-19 al 13-nov-19

Fecha de elaboracion.- 13-nov-19



No.	Conceptos de Obra	Importe	Pond. %	1º MES							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	PRELIMINARES	\$46,735.40	4.44%			\$ 46,735.40					
2	CIMENTACION	\$234,057.56	22.21%			\$ 234,057.56					
3	ALBAÑILERIA	\$153,028.85	14.52%			\$ 76,514.43	\$ 76,514.42				
4	ESTRUCTURA	\$275,293.81	26.13%				\$ 275,293.81				
5	HERRERIA	\$10,092.00	0.96%					\$ 10,092.00			
6	IMPERMEABILIZACION	\$36,022.85	3.42%					\$ 36,022.85			
7	ACABADOS	\$61,096.81	5.80%					\$ 30,548.41	\$ 30,548.40		
8	HIDRAULICO INSTALACIONES ESPECIALES	\$78,184.00	7.42%					\$ 39,092.00	\$ 39,092.00		
9	ELECTRICO	\$136,732.91	12.98%					\$ 68,366.46	\$ 68,366.45		
10	ACARREOS	\$22,462.46	2.13%						\$ 22,462.46		
Monto Total de la obra		\$ 1,053,706.65	100%								
Monto Programado Semanal				\$0.00	\$0.00	\$357,307.39	\$351,808.23	\$184,121.72	\$160,469.31	\$0.00	\$0.00
Monto Programado Mensual				Monto 1º MES							
				\$709,115.62							
				Monto 2º MES							
				\$344,591.03							

Reviso.

autorizo

Ing. Sergio Juarez Ramirez,
Jefe del departamento de recursos materiales
del Poder Judicial del Estado de Puebla.

Ing. Sergio Juarez Ramirez,
Jefe del departamento de recursos materiales
del Poder Judicial del Estado de Puebla.

C. Teresa Espinosa Ramirez
Representante legal.