



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CONTRATO NUMERO: CJPJEP-092/2019

Siendo las once treinta horas del día viernes, quince de noviembre de dos mil diecinueve, se reunieron en el inmueble ubicado en Prolongación de la Avenida Once Sur número 11906, Colonia Guadalupe Hidalgo, Puebla, Puebla. EL INGENIERO SERGIO JUÁREZ RAMÍREZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL PODER JUDICIAL, EL ABOGADO AURELIO JOSÉ LUÍS MORALES FLORES, AUDITOR ADSCRITO A LA CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL Y LA C. TERESA ESPINOSA RAMIREZ REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA "TESVI PLANEACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V." con la finalidad de llevar a cabo el acto de ENTREGA-RECEPCIÓN formal de los trabajos ejecutados objeto del Contrato No. CJPJEP-092/2019, referente a la AMPLIACION DEL SEMEFO DE PUEBLA CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO PARA EL ALOJAMIENTO DE UNA CÁMARA FRIGORÍFICA, teniendo los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Con fecha 16 de Octubre de 2019, EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA y la Contratista TESVI PLANEACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., celebraron el Contrato No. CJPJEP-092/2019, referente a la AMPLIACION DEL SEMEFO DE PUEBLA CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO PARA EL ALOJAMIENTO DE UNA CÁMARA FRIGORÍFICA.

SEGUNDO.- Con fecha 13 de noviembre de 2019 la C. TERESA ESPINOSA RAMIREZ, Representante Legal de la Contratista TESVI PLANEACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., notificó al Departamento de Recursos Materiales del PODER JUDICIAL DEL ESTADO el término de los trabajos objeto del Contrato No. CJPJEP-092/2019, referente a la AMPLIACION DEL SEMEFO DE PUEBLA CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO PARA EL ALOJAMIENTO DE UNA CÁMARA FRIGORÍFICA, en cuyo seguimiento EL INGENIERO SERGIO JUÁREZ RAMÍREZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL PODER y EL ABOGADO NARCISO PEÑA JACOBO, CONTRALOR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, fijaron el día viernes 15 de Noviembre de 2019 como fecha para llevar a cabo la verificación de la debida ejecución y terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato y, de ser procedente, la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente. Situación que fue notificada a la Contratista el mismo día y quien en atención comparece en este acto.



PODER JUDICIAL

TERCERO.- Acude en representación del ABOGADO NARCISO PEÑA JACOBO, CONTRALOR DEL PODER JUDICIAL, EL ABOGADO AURELIO JOSÉ LUÍS MORALES FLORES, AUDITOR ADSCRITO A LA CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL, como representante de la CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, para el acto objeto de la presente Acta.

Con los antecedentes expuestos, se procede al acto de verificación de la debida ejecución y terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, resultando los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO.- Una vez verificados los trabajos realizados, se hace constar que la Contratista TESVI PLANEACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., ha cumplido al cien por ciento, en tiempo y forma, con los alcances señalados en el Contrato No. CJPJEP-092/2019, referente a la AMPLIACION DEL SEMEFO DE PUEBLA CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO PARA EL ALOJAMIENTO DE UNA CÁMARA FRIGORÍFICA.

SEGUNDO.- Con la conformidad de los participantes, EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA recibe con esta fecha y a su entera satisfacción los trabajos realizados objeto del Contrato No. CJPJEP-092/2019, referente a la AMPLIACION DEL SEMEFO DE PUEBLA CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO PARA EL ALOJAMIENTO DE UNA CÁMARA FRIGORÍFICA, de la Contratista TESVI PLANEACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., que se integran por los siguientes conceptos:

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad
PARTIDA 1.- PRELIMINARES			
1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	98.00
2	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO ARMADO, SIN RECUPERACION DE ACERO, INCLUYE MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	6.39
3	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 19.5 CM. INCLUYE HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	3.35



PODER JUDICIAL

4	DEMOLICION A MANO DE FALSO PLAFON DE TABLAROCA CON UNA ALTURA DE HASTA 6.00 MTS. INCLUYE ANDAMIOS MATERIAL, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M2	14.00
5	DESMONTAJE, DESCONEXION ELECTRICA, DE BOMBAS SUMERGIBLES EN CARCAMO POR INAHABILITAR, INCLUYE CORTE DE SUMINISTRO ELECTRICO DE BOMBAS Y FLOTADORES, EQUIPO DE PROTECCION, MASCARILLAS, MATERIALES HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
6	DESMONTAJE, DESCONEXION ELECTRICA, DE TABLERO EXISTENTE EN COSTADO DE CUARTO DE MAQUINAS, INCLUYE CORTE DE SUMINISTRO ELECTRICO, EQUIPO DE PROTECCION, MASCARILLAS, MATERIALES HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
7	DESMONTAJE, DESCONEXION ELECTRICA, HIDRAULICA Y SANITARIA DE MESA DE NECROPSIA, Y LAVABOS DE SERVICIOS CON TRITURADORA (FUERA DE SERVICIO) INCLUYE TRASLADO AL LUGAR INDICADO POR EL CLIENTE DENTRO DE LA MISMA OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
8	DESMONTAJE Y DESCONEXION DE GAS DE ABASTECIMIENTO INC. MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, RETIRO DE REJA DE HERRERIA EXISTENTE Y TRASLADO AL LUGAR INDICADO POR EL CLIENTE DENTRO DE LA MISMA OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
PARTIDA 2.- CIMENTACION			
9	EXCAVACION A MANO EN ZANJA CON UNA PROFUNDIDAD DE 1.00 A 2.00 MTS. INCLUYE HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	36.35
10	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100 KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2	22.00
11	RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN BASE PARA FIRMES EN CAPAS DE 20 CMS CON PISON DE MANO, HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA HOMOGENEIZACION, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y DESPERDICIOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO.	M3	18.62



PODER JUDICIAL

12	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY=4200 KG/CM2 No.3 AL 12 DIÁMETRO 34/" A 1 1/2" INCLUYE MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	KG	1,221.90
13	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3a, ACABADO COMUN, EN FRONTERA DE COLADO COLUMNAS, CASTILLOS ZAPATAS, INCLUYE MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	112.75
14	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA EN BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	35.99
PARTIDA 3.- ALBAÑILERIA			
15	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 20 X 40 CM EN 10 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS MATERIALES, ANDAMIOS HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	125.95
16	ENTORTADO DE AZOTEA DE 5 CM. DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 INCLUYE MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCION	M2	106.58
17	CHAFLAN DE 10 X 10 CM DE PEDACERIA DE LADRILLO Y MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	60.75
18	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM INCLUYE ANDAMIOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	291.77
PARTIDA 4.- ESTRUCTURA			
19	LOSACERO CAL. 20, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 6 10 10 Y CONECTORES, CON CONCRETO PREMEZCLADO ESTRUCTURAL DE F'C=250 KG/CM2, BOMBEADO, INCLUYE: CONECTORES SOLDADOS, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ANDAMIOS MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	98.00



PODER JUDICIAL

20	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE VIGAS DE ACETRO IPR DE 8", 10" Y 12" INCLUYE ELEVACION, HABILITADO, CORTE, SODADURA ANDAMIOS HERRAMIENTA MATERIAL Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA HERRAMIENTA, MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	KG	1,955.01
PARTIDA 5.-HERRERIA			
21	FABRICACION DE 2 MARCOS Y CONTRAMARCOS DE ACERO ESTRUCTURAL CON ANGULO DE 3" X 1/4" DE 1.60 X .73 PARA TAPAS DE CARCAMO SIMILARES A LOS EXISTENTES, PARA SU COLOCACION, ASI COMO 1 MARCO Y CONTRAMARCO CON TAPA DE 1.00 X .55 DE 3 X 1/4" INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
PARTIDA 6.- IMPERMEABILIZACION			
22	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SIKA IMPER MANTO (ASFALTO POLIPROPILENO ATICO) 4.0 MM. APP FIBRA POLISTER GRANULAR ROJO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, COLOCACION MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. GARANTIA 7 AÑOS	M2	138.61
PARTIDA 7.- ACABADOS			
23	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX EN MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA, INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, ANDAMIOS HERRAMIENTA MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	351.77
24	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EPOXICA TRAFICO PESADO SOBRE PISO DE CONCRETO EN ZONA DE UBICACIÓN DE REFRIGERACION INC, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	50.00
PARTIDA 8.- HIDRAULICO INSTALACIONES ESPECIALES			
25	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE PVC SANITARIO 6", INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, PEGAMENTO, PASOS POR CIMENTACION O PREPARACIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES Y DESPERDICIOS. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	15.00



PODER JUDICIAL

26	ELABORACION DE REGISTRO ESPECIAL PARA DESCARGA DE DESECHOS PELIGROSOS DE 2.00 x 2.00 X 2.60 MTS DE ALTO FABRICADO A BASE DE CONCRETO ARMADO Y CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON PARRILLA DE ACERO DE 3/8" A CADA 10 CM. EN AMBOS LADOS INCLUYE HABILITADO DE ACERO, CIMBRA, DESCIMBRADO, RECUPERACION DE TAPAS DE HERRERIA EXISTENTES, APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE MATERIAL HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
PARTIDA 9.-ELECTRICO			
27	SUMINISTRO Y COLOCACION SALIDA PARA APAGADOR, INCLUYE CAJA GALV TIPO UNIVERSAL, TUBO PARED DELGADA 21 MM, 3 HILOS DE CABLE THW CAL. 14 AWG. A 127 VOLTS.	PZA	2.00
28	SUMINISTRO Y COLOCACION SALIDA PARA ALUMBRADO, INCLUYE CAJA GALV TIPO UNIVERSAL, TUBO PARED DELGADA 21 MM, 3 HILOS DE CABLE THW CAL. 14 AWG. A 127 VOLTS Y LUMINARIA TIPO FLUORESENTE LUZ FRIA O DE TRABAJO.	PZA	2.00
29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO DE LEDS. INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, ACARREOS DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.	PZA	6.00
30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR ELÉCTRICO 6 HILOS (3 FASES Y 1 NEUTRO CAL. 1/0 + TIERRA FÍSICA CAL. 2 + TIERRA AISLADA CAL. 6) DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, FORMADO POR: TUBO CONDUIT DE 2" TIPO PESADO MCA, REX O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS SI ES EMPOTRADO EN PISO O MURO Y/O METÁLICO PGG. MCA. OMEGA, JÚPITER, RYMCO O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS SI SE COLOCA A LA INTEMPERIE. INCLUYE: CURVAS, COPLES, CÓNDULETS, CONECTORES, ABRAZADERAS, SOPORTES, HERRAJES; CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS, CAL. 1/0 AWG (ALIMENTADOR PRINCIPAL), CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2 AWG (TIERRA FÍSICA), MARCA IUSA O EQUIVALENTE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.	ML	8.00
31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 20 AMPERES, 2 POLO. 220 VOLTS. INCLUYE MANO DE OBRA CON PERSONAL CON DC3 DE LA NOM STPS.	PZA	11.00
32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 20 AMPERES, 1 POLO. 127 VOLTS. INCLUYE MANO DE OBRA CON PERSONAL CON DC3 DE LA NOM STPS.	PZA	1.00



PODER JUDICIAL

33	SUMINISTRO Y COLOCACION SALIDA PARA APAGADOR, INCLUYE CAJA GALV TIPO UNIVERSAL, TUBO PARED DELGADA 21 MM, 3 HILOS DE CABLE THW CAL. 14 AWG. A 127 VOLTS.	PZA	1.00
34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO HDL DE 3 POLOS POR 150 AMPERES 25 KA INTERRUPTIVOS. INCLUYE MANO DE OBRA CALIFICAD, HERRAMIENTA ESPECIAL PARA LAS CONEXIONES, EQUIPO SE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	2.00
35	SUMINISTRO Y COLOCACION SALIDA PARA ALUMBRADO, INCLUYE CAJA GALV TIPO UNIVERSAL, TUBO PARED DELGADA 21 MM, 3 HILOS DE CABLE THW CAL. 14 AWG. A 127 VOLTS Y LUMINARIA TIPO FLUORESENTE LUZ FRIA O DE TRABAJO.	PZA	6.00
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA RECEPTÁCULO BIFÁSICO EMPOTRADO EN MURO O EMBEBIDO EN CONCRETO. INCLUYE: TUBO PVC TIPO PESADO EMPOTRADO EN PISO O MURO, MCA. REX O DE CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES, CURVAS, COPLES, CONECTORES, CAJAS GALVANIZADAS, TAPAS, SOBRETAPAS, CÓNDULETS, SOPORTES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAJES, CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS O THHW-LS, MCA. IUSA O EQUIVALENTE CON VIGENCIA 'ANCE' ACTUALIZADA, CABLE DE COBRE DESNUDO PARA TIERRA FÍSICA, RECEPTÁCULO DE 1/2 VUELTA POLARIZADO 2 POLOS, 2 HILOS + CPT, 20 AMP., 220VCA, CAT. 4310A, CON PLACA METÁLICA O DE RESINA MCA. ARROW HART, FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO	PZA	1.00
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL (TAB. 'A'), 3 FASES, 4 HILOS, INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X160 AMP., 42 POLOS, TIPO SOBREPONER, CAT. BTN42M160/42S, MCA. BTPLUG, B'TICINO. INCLUYE: INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DERIVADOS INDICADOS EN CUADRO DE CARGAS, FALSOS POLOS PARA CUBRIR ESPACIOS NO UTILIZADOS, CONEXIONES, PRUEBAS, ACARREOS DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.	PZA	1.00
38	COLOCACION DE BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS NEGRAS YA EXISTENTES EN CARCAMO CON CONEXIÓN ELECTRICA, E HIDRAULICA INCLUYE SUMINISTRO DE DE FLOTADOR, TUBO CONDUIT TRAFICO PESADO DE 1 1/2" CABLE, CONEXION AL TABLERO EXISTENTE, PRUEBAS MANUALES Y EN AUTOMATICO, MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE PROTECCION, CUBRE BOCA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
PARTIDA 10.-ACARREOS			



PODER JUDICIAL

39	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MANUAL	M3	78.12
40	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	781.20
41	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	219.96

TERCERO.- De acuerdo al contrato y para proceder con su finiquito, se informa al Contratista manifiesta y reafirma su Fianza de Vicios Ocultos, con vigencia de un año contado a partir de la fecha de celebración de la presente acta.

CUARTO.- En este mismo acto, EL INGENIERO SERGIO JUÁREZ RAMÍREZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL PODER JUDICIAL, hace entrega de las instalaciones rehabilitadas mediante la AMPLIACION DEL SEMEFO DE PUEBLA CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO PARA EL ALOJAMIENTO DE UNA CÁMARA FRIGORÍFICA a la DRA. ELIA CRISTINA QUITERIO MONTIEL, DIRECTORA DEL SERVICIO MEDICO FORENSE, para su operación.

No habiendo otro asunto que hacer constar, se da por terminado el presente acto a las doce cuarenta horas del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce, los que en este acto intervinieron, para su constancia.

POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA


INGENIERO SERGIO JUÁREZ RAMÍREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES

DRA. ELIA CRISTINA QUITERIO MONTIEL
DIRECTORA DEL SERVICIO MEDICO FORENSE




PODER JUDICIAL

**POR LA CONTRALORIA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO
DE PUEBLA**


ABOGADO AURELIO JOSÉ LUÍS MORALES FLORES
AUDITOR

**POR LA CONTRATISTA
TESVI PLANEACION Y CONSTRUCCION
S.A. DE C.V**


C. TERESA ESPINOSA RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL