



CONVENIO MODIFICATORIO EN VOLÚMENES DE OBRA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LAS "ADECUACIONES AL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES DE LA 12 ORIENTE, EN SECCIÓN CON ACCESO POR LA 6 NORTE, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE DOS JUZGADOS LABORALES DE LA CIUDAD DE PUEBLA" DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, REPRESENTADO POR EL C. RAFAEL PÉREZ XILOTL, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, ASISTIDO POR EL C. ISRAEL CUAPIO CORTÉS, DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL PODER JUDICIAL"; Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA MORAL DENOMINADA "CONSTRUCCIONES TRULOP, S.A. DE C.V.", POR MEDIO DE SU ADMINISTRADORA ÚNICA, LA C. MARÍA ARACELI MONTAÑO RODRÍGUEZ, A QUIEN PARA EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA" Y CUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES" AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I. CON FECHA 23 DE AGOSTO DE 2021, SE CELEBRÓ EL CONTRATO NÚMERO CJPJEP-LFO-OB-001-2021, DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LFO-OB-001-2021, REALIZADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, RELATIVO A LAS "ADECUACIONES AL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES DE LA 12 ORIENTE, EN SECCIÓN CON ACCESO POR LA 6 NORTE, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE DOS JUZGADOS LABORALES DE LA CIUDAD DE PUEBLA" DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, FORMALIZADO ENTRE EL "PODER JUDICIAL" Y LA PERSONA MORAL DENOMINADA "CONSTRUCCIONES TRULOP, S.A. DE C.V."

II. EL MONTO DEL CONTRATO SE ACORDÓ POR LA CANTIDAD DE \$3,606,248.84 (TRES MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; CONSIDERANDO UN SUBTOTAL DE \$3,108,835.21 (TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 21/100 M.N.) MÁS EL IMPORTE DE \$497,413.63 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 63/100 M.N.), EQUIVALENTES AL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA.).

III. EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE FIJÓ EN 35 DÍAS NATURALES, CUYA VIGENCIA COMPRENDE DEL 23 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

IV. EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, INGENIERO SERGIO JUÁREZ RAMÍREZ, CON BASE EN EL MEMORÁNDUM NÚMERO DSGRM-986-1-2021, EN EL QUE SE LE OTORGA EL NOMBRAMIENTO COMO RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA DEL CONTRATO NÚMERO CJPJEP-LFO-OB-001-2021; AUTORIZÓ LA EJECUCIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES, ASÍ COMO LA REDUCCIÓN DE CANTIDADES ORIGINALES.

V. DERIVADO DE LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS, RESULTA NECESARIO SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DE "EL PODER JUDICIAL"

I.1.- QUE REPRODUCE Y RATIFICA TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES INSERTAS EN "EL CONTRATO".



II. DE "EL CONTRATISTA"

II.1. QUE REPRODUCE Y RATIFICA TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES INSERTAS EN "EL CONTRATO".

III. DE "LAS PARTES"

III.1. QUE REPRODUCEN Y RATIFICAN TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES INSERTAS EN "EL CONTRATO".

EL PRESENTE ACUERDO DE VOLUNTADES SE RIGE AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO.

EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO ES MODIFICAR EL CONTRATO NÚMERO CJPJEP-LFO-OBR-001-2021 PARA INCLUIR LA EJECUCIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES Y LA REDUCCIÓN DE CANTIDADES ORIGINALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO ÚNICO DEL PRESENTE CONVENIO.

SEGUNDA. MODIFICACIÓN A LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DENOMINADA "MONTO DEL CONTRATO".

DERIVADO DE LO PACTADO EN LA CLÁUSULA PRECEDENTE DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, "LAS PARTES" ACUERDAN QUE EL MONTO DEL CONTRATO SE ACTUALIZA Y EN CONSECUENCIA LA CLÁUSULA SEGUNDA SE MODIFICA PARA QUEDAR EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

"EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$3,649,681.12 (TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 12/100 M.N.), CONSIDERANDO UN SUBTOTAL DE \$3,146,276.83 (TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 83/100 M.N.) MÁS EL IMPORTE DE \$503,404.29 (QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 29/100 M.N.), EQUIVALENTES AL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)."

ASIMISMO, "LAS PARTES" RECONOCEN Y ACEPTAN QUE LA EJECUCIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES Y LA REDUCCIÓN DE CANTIDADES ORIGINALES, EL DETALLE SE ENCUENTRA PLASMADO EN EL ANEXO ÚNICO DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO.

TERCERA. GARANTÍA

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A MANTENER VIGENTES LAS FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO ENTREGADAS A "EL PODER JUDICIAL" CON MOTIVO DEL CONTRATO, PARA ELLO, DEBERÁ NOTIFICAR A LA AFIANZADORA QUE EMITIÓ DICHA FIANZA, LA MODIFICACIÓN AL MONTO A EFECTO DE QUE ÉSTA CONTINÚE VIGENTE.

CONFORME A LA CLÁUSULA SEGUNDA, EL MONTO DEL IMPORTE CONTRATADO QUE SE MODIFICA, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$3,146,276.83 (TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 83/100 M.N.) MÁS EL IMPORTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR LO QUE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEBERÁ GARANTIZAR ESTE IMPORTE.

"EL PODER JUDICIAL" SERÁ EL RESPONSABLE DE VERIFICAR QUE "EL CONTRATISTA" NOTIFIQUE A LA AFIANZADORA LA MODIFICACIÓN AL MONTO Y CONTINÚE VIGENTE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

CUARTA. RATIFICACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO

"LAS PARTES" CONVIENEN EN RATIFICAR Y DEJAR VIGENTES Y CON PLENA VALIDEZ, COMO SI A LA LETRA SE INSERTARÁN, TODAS AQUELLAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO SEÑALADO Y DESCRITO EN EL ANTECEDENTE I DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO QUE NO HAYAN SIDO MODIFICADAS DE MANERA EXPRESA POR ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO.




PODER JUDICIAL

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO
NÚMERO:

CJPJEP-LFO-OB-001-2021

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO Y ENTERADAS "LAS PARTES" DE SU CONTENIDO, ALCANCES Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD POR TÍPICO, QUEDANDO DOS EJEMPLARES EN PODER DE "EL PODER JUDICIAL" PARA LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CONDUCTORES, Y UN EJEMPLAR EN PODER DE "EL CONTRATISTA", PARA SU CONSTANCIA Y VALIDEZ, EN LA "CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA", A 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

POR "EL PODER JUDICIAL"


C. RAFAEL PÉREZ XILOTL
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA


C. ISRAEL CUAPIO CORTÉS
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES Y
RECURSOS MATERIALES
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

POR "EL CONTRATISTA"


C. MARÍA ARACELI MONTAÑO RODRÍGUEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA
DE CONSTRUCCIONES TRULOP, S.A. DE C.V.

Página 1 de 5

Página 2 de 5



PODER JUDICIAL

ANEXO ÚNICO

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO NUMERO:

CJP-JEP-LFO-0BR-001-2021

Clasificación	Concepto	Unidad	Contratado			Estimación 1			Estimación 2			Actualizado			Modificado			
			Cantidad	P. U.	Importe	%	Cantidad	Importe	%	Cantidad	Importe	%	Cantidad	Importe	%	Cantidad	Importe	%
51001-A	SAL. CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. DE GALVANIZADA PARED DELGADA. CONTRA Y MONITOR. CAJA. TUBERIA PVC CABLEADO. PLACA CONTACTO Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN ACOMODAMIENTO DEL EQUIPO.	SAL	96.0000	\$ 1.065.99	\$ 96.575.04	3.11%	-	-	0.00%	99.00	\$ 99.593.01	3.20%	99.00	\$ 99.593.01	3.20%	3.00	\$ 3.017.97	-0.10%
54021	SALIDA ESPECIAL 2F 20 V 60 HZ PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (TIPO VENTILADOR).	SAL	3.0000	\$ 2.500.89	\$ 7.502.67	0.24%	-	-	0.00%	3.00	\$ 7.502.67	0.24%	3.00	\$ 7.502.67	0.24%	0.00	-	0.00%
51001	SALIDA ALUMBRADO CON CAJA LAMINA Y TUBO FO. GALV. PARED DELGADA INCL. CONTRA Y MONITOR Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN ACOMODAMIENTO DEL EQUIPO.	SAL	108.0000	\$ 1.139.75	\$ 123.093.00	3.96%	-	-	0.00%	118.00	\$ 134.490.50	4.33%	118.00	\$ 134.490.50	4.33%	10.00	\$ 11.397.50	-0.37%
LUMILED060x60	SUSPENSION DE 60X60 CM 32W. 300LM. 6000K. GABINETE DE ALUMINIO COLOR BLANCO MARCA MAGO MODELO L5500.130 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACION, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y PINTURA DE PINTURA PARA RECIBIR INSTALACIONES.	pza	108.0000	\$ 1.464.99	\$ 158.175.72	5.05%	-	-	0.00%	116.00	\$ 169.892.44	5.46%	116.00	\$ 169.892.44	5.46%	8.00	\$ 11.716.72	-0.33%
51867	ELECTRICAS DE VOZ Y DATOS SE INCLUYE SOPORTE FIJADOS A PARED PARA RECEPCIÓN DE CABLEADO.	M	53.7000	\$ 223.78	\$ 12.016.99	0.39%	-	-	0.00%	53.70	\$ 12.016.99	0.39%	53.70	\$ 12.016.99	0.39%	0.00	-	0.00%
TUBO GALV. 1/2"	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 1/2" (127) DE DIAMETRO MCA. OMEGA SIMILAR. INCLUYE SUM. DE MATERIAL.	M	48.0000	\$ 65.44	\$ 3.141.12	0.10%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	48.00	\$ 3.141.12	0.10%
PGT	ACABADO Y COLOCACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MANOS DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE CONDUCTORES Y TUBOS.	PZA	10.0000	\$ 3.231.20	\$ 32.312.00	1.04%	-	-	0.00%	10.00	\$ 32.312.00	1.04%	10.00	\$ 32.312.00	1.04%	0.00	-	0.00%
54073-A	HUMID Y TEMPERATURA CON TECNOLOGIA VPLEX MARCA HONEYWELL MOD. DPH1. INCLUYE MANO DE OBRA PARA FIJACIÓN EN ALTURAS NO MAYORES A 3 MTS. HERRAMIENTAS Y HERRAJES PARA LA INSTALACIÓN.	PZA	114.0000	\$ 442.85	\$ 50.484.90	1.62%	-	-	0.00%	133.00	\$ 58.899.05	1.89%	133.00	\$ 58.899.05	1.89%	19.00	\$ 8.414.15	-0.27%
VIDE03AL-AD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO CON TUBO CONDUCTOR PARA EL BUEN ACOMODAMIENTO DEL EQUIPO. SOBRE PARED, SOBRE MURO DE CARGA O INTERIOR DE MURO FALSO. CABLE UTP CAT6.	SAL	114.0000	\$ 442.85	\$ 50.484.90	1.62%	-	-	0.00%	133.00	\$ 58.899.05	1.89%	133.00	\$ 58.899.05	1.89%	19.00	\$ 8.414.15	-0.27%
VIDE03AL-AD	PANQUIT Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	SAL	24.0000	\$ 1.126.22	\$ 27.029.28	0.87%	-	-	0.00%	20.00	\$ 22.524.40	0.72%	20.00	\$ 22.524.40	0.72%	4.00	\$ 4.504.88	0.14%
VIDE03AL-AD	SALIDA PARA AUDIO Y VIDEO EN SALA DE AUDIENCIAS GRALES QUE INCLUYE SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUCTOR FERRO GALVANIZADO PARED DELGADA 25 MM DE DIAMETRO CON CONEXIONES, RANURAS Y FIJACIÓN. Cajas de registro de 7x4" o 4"x4" EN RECORRIDO PROMEDIO DE 18 M. SOBRE PLAFÓN, SOBRE MURO DE CARGA O INTERIOR DE MURO FALSO. P.U.O.T.	SAL	18.0000	\$ 817.22	\$ 14.709.96	0.47%	-	-	0.00%	62.00	\$ 50.667.64	1.63%	62.00	\$ 50.667.64	1.63%	44.00	\$ 35.957.68	-1.16%
VIDE03AL-AD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEA DE ALIMENTACIÓN CON TUBO CONDUCTOR FO. GALVANIZADO PARED GRUESA. INCLUYE ACCESORIOS PARA CABLEADO Y TUBO CONDUCTOR PARA EL BUEN ACOMODAMIENTO DEL EQUIPO. CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON UN DESARROLLO DE 6-10 MTS.	PZA	2.0000	\$ 49.521.01	\$ 99.042.02	3.19%	-	-	0.00%	2.00	\$ 99.042.02	3.19%	2.00	\$ 99.042.02	3.19%	0.00	-	0.00%
VIDE03AL-AD	ABRIGADO MONOFASICO.	PZA	2.0000	\$ 49.521.01	\$ 99.042.02	3.19%	-	-	0.00%	2.00	\$ 99.042.02	3.19%	2.00	\$ 99.042.02	3.19%	0.00	-	0.00%
VIDE03AL-AD	YORK O SIMILAR. INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA PARA RECEPCIÓN DE CABLEADO Y TUBO CONDUCTOR PARA EL BUEN ACOMODAMIENTO DEL EQUIPO.	PZA	1.0000	\$ 10.911.84	\$ 10.911.84	0.35%	-	-	0.00%	1.00	\$ 10.911.84	0.35%	1.00	\$ 10.911.84	0.35%	0.00	-	0.00%
54068	PUMP. CONTROL REMOTO VOLTAJE 110/11/60 INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	PZA	3.0000	\$ 6.805.16	\$ 20.415.48	0.66%	-	-	0.00%	3.00	\$ 20.415.48	0.66%	3.00	\$ 20.415.48	0.66%	0.00	-	0.00%
54072	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALDA PARA MINI-SPLIT INCLUYE CANALIZACIONES, CABLEADOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	3.0000	\$ 6.805.16	\$ 20.415.48	0.66%	-	-	0.00%	3.00	\$ 20.415.48	0.66%	3.00	\$ 20.415.48	0.66%	0.00	-	0.00%
37067	CANCELERIA Y HERRERIA. TUBERIA EXISTENTE RETIRANDO CAPAS DE PINTURA OXIDADA Y POSICIONANDO LA APLICACIÓN DE HERRERIA. TERMINACIÓN EN ESMALE DE ADECUO CON MUESTRA DURANTE CONSIDERANDO CAMBIO DE CRISTALES ROTOS.	M2	56.6800	\$ 95.02	\$ 5.385.73	0.17%	-	-	0.00%	32.72	\$ 3.109.05	0.10%	32.72	\$ 3.109.05	0.10%	23.96	\$ 2.276.68	0.07%
REFALUM-06	LUBRICACIÓN DE CARRETILLAS. CAMBIO DE MANUALES. FELP. TUBERIA Y COLOCACIÓN DE CERRAJERA PARA PUERTA DE ALUMINIO MARCA PHILLIPS MOD. 575 MM O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD.	M2	9.7500	\$ 555.74	\$ 5.521.62	0.18%	-	-	0.00%	4.76	\$ 2.602.92	0.09%	4.76	\$ 2.602.92	0.09%	5.00	\$ 2.828.70	0.09%
CERROJO-AD	ALUMINIO MARCA PHILLIPS MOD. 575 MM O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD.	PZA	9.0000	\$ 489.92	\$ 4.409.28	0.14%	-	-	0.00%	9.00	\$ 4.409.28	0.14%	9.00	\$ 4.409.28	0.14%	4.00	\$ 1.599.68	-0.06%
46034	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA LINEA DE 3" EN PUERTAS Y VENTANAS INCLUYE CRISTAL CLARO 6 MM VINIL PARA SUSTITUIR CRISTAL PASADOR DE GANCHO Y/O TORN. ESCUAYAS.	M2	95.1200	\$ 2.290.70	\$ 217.843.60	7.01%	-	-	0.00%	94.77	\$ 217.042.25	6.98%	94.77	\$ 217.042.25	6.98%	0.35	\$ 801.57	0.03%
42101	S. Y C. DE HERRERIA CON MARCO METALICO. METAL DESPL. MORTERO PARA RECIBIR RECUBRIMIENTO VIERDADO INCL. MANO DE OBRA PARA RECEPCIÓN DE CABLEADO.	M2	21.7400	\$ 1.265.60	\$ 27.514.14	0.89%	-	-	0.00%	22.35	\$ 28.298.82	0.91%	22.35	\$ 28.298.82	0.91%	0.62	\$ 798.67	-0.03%
PTA009	CARPINTERIA. PUERTA DE 90X2.10 M. CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 38 X 25 MM Y PERNAZOS HORIZONTALES A CADA 30 CM EN SENTIDO HORIZONTAL. FORRADA DE TRIPLE DE PINO DE 6 MM EN AMBAS CARAS, INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO SENCILLO DE MADERA DE PINO. CARGAS. TRABAJO ACABADO EN BARNIZ NATURAL. FIJACIÓN MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	36.0000	\$ 3.434.25	\$ 123.633.00	3.98%	-	-	0.00%	37.00	\$ 127.067.25	4.09%	37.00	\$ 127.067.25	4.09%	1.00	\$ 3.434.25	-0.11%



PODER JUDICIAL

ANEXO ÚNICO

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO NÚMERO:

CJPJEP-LFO-OB-001-2021

Clave	Concepto	Unidad	Contratado			Estimación 1			Estimación 2			Acumulado			Modificación		
			Cantidad	p. U	Importe	%	Cantidad	Importe	%	Cantidad	Importe	%	Cantidad	Importe	%	Importe	%
PTAUAUD-A-AD	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 1.22X2.20 M CONFORMADA DE DOS HOJAS ABATIBLES, ELABORADA CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO, FORRADO CON MOSCADO O SIMILAR ESPESOR DE 6.15 MM INCLUYE TORNILLERÍA, ACABADO EN BARNIZ NATURAL, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITACIÓN, DIACCIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.000	\$	4.994.89	0.32%	-	\$	9.989.78	0.32%	2.00	\$	9.989.78	0.32%	0.00	\$	0.00%
SARIAD-A-AD	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRANDA DE MADERA SEGUN DISEÑO, FORJADO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO, FORRADO CON LAMINADO MELAMINICO MARCA ARAUCO LINEA VESTO MODELO MOSCADO O SIMILAR ESPESOR DE 6.15 MM INCLUYE TORNILLERÍA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M	8.000	\$	4.283.28	1.10%	-	\$	34.266.24	1.10%	8.00	\$	34.266.24	1.10%	0.00	\$	0.00%
PTAUAUD-B-AD	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE 0.50 X 0.85 MTS SEGUN DISEÑO, FORJADAS CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO, FORRADO CON MOSCADO O SIMILAR ESPESOR DE 6.15 MM INCLUYE CALZAS, MARCO, BISAGRAS DE 3 1/2" NEGRAS ACABADO MATE, TORNILLERÍA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.000	\$	1.540.87	0.20%	-	\$	6.163.48	0.20%	4.00	\$	6.163.48	0.20%	0.00	\$	0.00%
BARATEN-AD	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE MADERA PARA BARRA DE ATENCIÓN CON UN ANCHO DE 30 CM Y 10 DE PERALTE, CONFORMADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 8 CM Y BARNIZ, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M	13.000	\$	2.210.56	0.92%	-	\$	28.737.28	0.92%	13.00	\$	28.737.28	0.92%	0.00	\$	0.00%
97140-AD	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE RINNE DE CACAHUATILLO, CAL Y CEMENTO, 1.312 DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE MALLA DE 665, 10/10 CMRA, ACARREO DE MATERIALES, NIVELADO, MAESTREO, REGLEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	19.300	\$	462.56	0.25%	-	\$	8.950.54	0.25%	20.53	\$	9.496.36	0.31%	1.18	\$	546.82 -0.02%
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM DE ESPESOR ASEMENTO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.	M2	5.550	\$	318.78	0.05%	-	\$	1.769.23	0.05%	-	\$	-	0.00%	-	\$	1.769.23 0.05%
32577	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO LAMINADO DE 8 MM INCLUYE BAJO ALFOMRA DE AGUERO CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL AREA DE PROTECCIÓN PUOT.	M2	21.710	\$	586.88	0.41%	-	\$	12.741.16	0.41%	22.23	\$	13.046.34	0.42%	0.52	\$	305.18 -0.01%
32216	ALABAR FORMADO POR RECTANGULAR DE SUSPENSIÓN DOIN MARCA USG, PLACA DE 0.1 X 0.1 X 0.5 CM DE ESPESOR.	M2	41.000	\$	503.11	0.65%	-	\$	20.627.51	0.65%	42.00	\$	21.130.62	0.66%	1.00	\$	503.11 -0.02%
21331	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFOND FALSO EUREKA DE 6 MM DE ESPESOR INCL. PERIM. SISTEMA DE SUSPENSIÓN DONNIX16" T Y PREPARACIÓN PARA RECIBIR LUMINARIAS.	M2	0.720	\$	446.02	0.01%	-	\$	321.13	0.01%	-	\$	-	0.00%	-0.72	\$	321.13 0.01%
LEIGHTON60X60-A-AD	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE PORCELÁNICO MOD. LEIGHTON 60 X 0.60 M COLOR LIGHT MCA. CESANTONI. ADHESIVO MCA CREST PARA PORCELÁNICO COLOR BLANCO O SIMILAR, JUNTA DE 2 MM CON BOQUILLA SIN ARENA COLOR BEIGE INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, CORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	9.600	\$	523.94	0.16%	-	\$	5.029.82	0.16%	36.38	\$	19.060.94	0.61%	26.78	\$	14.031.11 -0.45%
LEIGHTON60X60-B-AD	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELÁNICO MOD. LEIGHTON 60 X 0.60 M COLOR LIGHT MCA. CESANTONI. ADHESIVO MCA CREST PARA PORCELÁNICO COLOR BLANCO O SIMILAR, JUNTA DE 2 MM CON BOQUILLA SIN ARENA COLOR BEIGE INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, CORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	768.320	\$	482.41	11.92%	562.40	\$	271.305.67	8.73%	208.66	\$	115.131.97	3.70%	801.66	\$	386.437.64 12.43%
LEIGHTON60X60-C-AD	ZOCLO DE 10 CM A BASE DE PORCELÁNICO MOD. LEIGHTON 60 X 0.60 M COLOR LIGHT MCA. CESANTONI. ADHESIVO MCA CREST PARA PORCELÁNICO COLOR BLANCO O SIMILAR, JUNTA DE 2 MM CON BOQUILLA SIN ARENA COLOR BEIGE INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, CORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	802.280	\$	96.08	2.48%	-	\$	77.083.06	2.48%	770.65	\$	74.044.05	2.38%	-31.63	\$	3.039.01 0.10%
PINT022	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX LAVABLE SOBRE MUROS, PLAFONES, TRABES, ZOCLOS Y COLUMNAS INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REMBEO Y PLASTE NECESARIO, CON UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.	M2	3094.920	\$	83.44	9.65%	-	\$	259.960.12	9.65%	3.480.82	\$	290.439.62	9.34%	3.480.82	\$	9.520.50 0.31%

ELABORÓ:



SERGIO JUÁREZ RAMÍREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
MATERIALES

LABORÓ:

valido:

AUTORIZO:

SERGIO JUÁNEZ RAMÍREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS

ISRAEL CUAPIO CORTÉS
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS

ENRIQUE PEREZ XILOTL
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE